

焦作市2014年各县市区旅游在建项目进展情况通报

2014年8月19日										单位: 亿元	
序号	县市区	项目位置	项目名称	项目单位	建设性质	项目总投资额	累计完成投资	1-7月份完成投资	主要建设内容	项目进展情况	
			合计			181.7013	40.5681	13.2796			
1	修武县	云台山文化旅游园区	云台山旅游综合服务区项目	京能天阶云台山投资有限公司	续建	50	18.9274	7	云天阶国际饭店、西沟旅游服务区、百家岩生态运动度假区。	酒店正式营业;百家岩休闲运动公园铺设排水、灌溉管道已完工,植草基本完成;冰雪水世界和第一所五星级酒店图纸正在设计。	
2		云台山文化旅游园区	七贤镇旅游度假酒店项目	河南征云置业有限公司	续建	2	1.064	0.037	四星级酒店、休闲别墅和度假住宅生活区项目。	12栋楼主体已封顶,正在做室外工程。	
3		云台山文化旅游园区	马拉岭休闲度假产业园	西村乡	续建	1	0.2015	0.0015	观光农业园100亩,休闲度假园50亩,主要包括:餐饮中心、温泉洗浴中心、游客服务大厅、休闲健身区。	园区2000米道路正在建设;10000平方米水上乐园水池开挖结束;生态停车场正在平整;人行步道正在进行硬化地面。	
4		云台山文化旅游园区	七贤民俗文化村	河南云台农林生物科技有限公司	续建	1	0.6	0.6	建筑面积约2.2万平方米,主要包括休闲娱乐中心、生态养生中心和民俗文化中心。	1.5万平方米临街商铺楼基本完工;6800平方米新建生态停车场已竣工;小吃街已完工,8月份举办台湾美食巡回展;非物质文化遗产和特产街正在建设。	
5		云台山文化旅游园区	万善寺扩建项目	云台山	续建	0.6	0.208	0.07	建成祖师殿、金佛殿、藏经阁、露天观音、药师殿、二僧院等。	目前,13个休息凉亭、蓄水池已完工;法堂、藏经楼、办公楼主体完工,已装修85%。	
6		云台山文化旅游园区	百家岩综合开发项目	云台山	续建	0.5	0.529	0.028	竹林七贤文化园、电瓶车道、游览步道、水系恢复、竹子种植。	目前,七贤堂工程崇明寺已拆迁,桥头停车场正在施工。其他工程已完工。	
7		云台山文化旅游园区	云台山地质博物馆新馆项目	修武县国土局	续建	0.47	0.3062	0.0112	分为博物馆、研究接待中心、地质广场、水体景观4个部分。	主体建设已完成,架空广场、室内装修布展正在施工;水体景观正在设计施工图。	
8		云台山文化旅游园区	峰林峡双层停车场项目	焦作云台旅游发展有限公司	续建	0.23	0.2	0.0025	9550平方米的停车场。	已完工。	
9		云台山文化旅游园区	峰林峡索道项目	焦作云台山股份有限公司	续建	0.1868	0.165	0.025	采用双承载牵引,往复式索道,水平距离400米,高差200米。由北京起重运输机械设计研究院负责设计。	已完工。	
10		圆融寺文化旅游园区	圆融寺文化旅游园区项目	圆融寺	续建	5	1.802	0.52	建设圆融寺国际禅修养生健康中心、放生园、五百罗汉洞、舍利塔院、素食养生馆、佛教艺术品陈列馆、当阳峪古宋瓷陈列馆、太行灵山扩建、寺院亮化和数字化建设10项工程。	当阳峪窑博物馆主体已完工,内部装修图纸正在设计和修改;明清古民居博物馆一期九栋房屋已完工,一栋(人祖祠)已开景,二期工程基本完工,正在拉围墙;卢氏纪念馆正在做基础建设。	
11	博爱县	青天河(月山寺)文化旅游园区	青天河综合服务区工程	青天河风景区	续建	1.6	0.36	0.19	青天河综合服务区工程位于门岗外4公里处的短岭沟处,总占地面积约200000平方米,建设内容主要有:游客中心、行政办公区、星级厕所、梯级停车场、水电设施及绿化等。	已完成场地开挖平整、抽水泵房、供电线路架设工程;游客服务中心主体全部完工;商业街基础开挖及垫层浇筑,一层模板制作;配电房场地平整及基础开挖、垫层浇筑,配电房一层砌砖;供水池场地平整及基础开挖,水池底浇筑以及水池壁模板制作。	
12		青天河(月山寺)文化旅游园区	青天河天井关开发项目	青天河风景区	续建	0.2	0.037	0.0317	游泳池、漂流、水上休闲娱乐区、餐饮一条街。	第一、二道坝主体完工;已完成戏水区拦水堰、浆砌石挡土墙、河床除漏;水上娱乐区拦水堰、河床除漏、防护墙等工程;帐篷基地场地回填等。	
13		青天河(月山寺)文化旅游园区	鲸鱼湾码头滨水栈道项目	青天河风景区	已竣工	0.05	0.05	0.05	全长1500米。	已完工。	
14		青天河(月山寺)文化旅游园区	青天河信息化工程	青天河风景区	续建	0.2	0.05	0.05	景区监控、无线网络覆盖、游船定位、电子导游、智能化停车场系统等。	已完成景区无线网络覆盖,车牌电子识别商务系统准备与相关单位签约。	
15		青天河(月山寺)文化旅游园区	青天河绿化工程	青天河风景区	新建	0.2	0.2	0.2	景区内内部绿化。	已完工。	
16		青天河(月山寺)文化旅游园区	青天河水上运力提升及游船改造升级项目	青天河风景区	新建	0.1	0.1	0.1	购置豪华游船,水上巴士2艘,实施日船改造升级等。	已完工。	
17		园区外项目	博爱县幸福河湿地公园	博爱县水利局	续建	0.1826	0.1826	0.11	湖面开挖、景观小品、绿化土建、三座景观桥、一座溢流堰桥、钢坝。	已完工。	
18		园区外项目	博爱县城区水系建设	博爱县水利局	续建	0.6973	0.6973	0.05	蒋沟河县城段、上秦河、下秦河、幸福河、发展大道明渠、北横河。	已完工。	
19		园区外项目	凤凰岭矿山地质公园	博爱县国土局	续建	0.2378	0.072	0.049	危岩体清除、废渣清运、采场回填、覆土工程、场地平整、道路工程浆砌石工程、沟槽开挖、植树绿化、水井1眼,治理总面积290亩。	3条水系沟槽开挖0.89万m³、岩体清理及矿渣清运各2.5万m³、场地平整7.08万m³、采坑回填1.58万m³、挡土墙砌筑0.33万m³、治理区内道路路基360米、树池24个。累计已投资490万元,完成工程总量进度40.1%。	
20	沁阳市	神农山文化旅游园区	神农山二仙庙复修	二仙庙复修	续建	0.5	0.4984	0.0055	1.车行道3.1公里,停车场21500平方米,河岸、路基、山坡护砌15572立方米;2.综合服务设施:包括景区山门、售票室、游客中心等,总建筑面积3898平方米;3.庙宇改扩建:三棚阁、太乙真人殿、朝阳门、仪门、二棚阁、牌坊;4.服务娱乐设施:八一水库水上娱乐项目及餐饮、住宿和会议服务设施。	1.沐涧寺水池后期工程正在进行;2.十里画廊道路修建;3.庙宇绿化工作正在进行;4.九间阁施工设计正在报批。	
21		神农山文化旅游园区	神农山生态园林度假村(神农山养生度假山庄)	神农山风景名胜胜区管理局	续建	0.3	0.085	0.045	建设内容包括住宿、餐饮、娱乐等基础配套设施。	已建成7幢公寓式酒店,正在进行屋顶琉璃瓦粘贴。综合商务中心南楼二层主体混凝土浇筑完成,下一步计划砌筑填充墙;东楼二层主体混凝土浇筑完成;北楼二层正在搭架支设模板,将进行二层主体混凝土浇筑。	
22		神农山文化旅游园区	神农山风景区	神农山风景名胜胜区管理局	续建	0.2883	0.285	0.02	仿古拱桥,神农纪元碑,文化墙,图腾柱,石砌拦水坝,石砌河堤和河床防漏处理工程、铺砌工程以及管线铺设,绿化,景观照明工程。	已完工。	
23		神农山文化旅游园区	神农山医祖庙	神农山风景名胜胜区管理局	续建	0.16	0.119	0.002	建设内容包括大殿、中殿、钟鼓楼、山门等基础设施建设。	三层大殿斗拱制作已完成,正在装二层梁,钟鼓楼墙体砌筑、斗拱安装已完成。	
24		园区外项目	联盟星级酒店项目	沁园办事处联盟街	续建	3	2.12	0.02	规划占地27亩,总建筑面积39568.8平方米,主体为19层。宾馆内部分大小餐厅、多功能大厅、KTV包房及歌舞演艺厅、音乐茶座和标准客房、商务客房、套房等500个床位。	目前,酒店正在做标准层内部结构改造。	
25	温县	太极拳文化旅游园区	陈家沟太极拳国际旅游养生基地	陈家沟太极拳发展有限公司	续建	23	4.166	0.166	1.服务接待区;2.太极养生培训基地;3.太极养生园;4.中央公园景观区;5.养生文化展示区;6.生态农业体验区;7.生态养生运动区;8.特色养生度假区;9.功能支撑区。	陈家沟太极拳国际旅游养生基地一期工程已完工,已建成可容纳3500人的演武厅、四星级标准酒店、王延文化广场及一系列商业配套用房;二期工程占地3200亩,500亩土地手续已办理。陈家沟太极拳推广中心道路硬化工程正在进行。	
26		太极拳文化旅游园区	温县陈家沟太极文化生态园项目	河南省文投公司	续建	10	0.5167	0.4511	占地1000亩,总建筑面积约26万平方米,计划分三期进行建设。一期主要用于影视剧拍摄、古村策划规划,古村古建的摸底考察及古迹材料的收集;二期主要用于施工建设;三期主要用于旅游配套设施建设及文化产业的开发。项目建成后将成为一个集写生、写作、旅游、养生、影视拍摄、文物保护等具有中原特色的风情小镇。	完成了对项目地的垃圾清运、道路铺设和围挡设置等工作;在项目地种植珍珠菊、白菊、黄菊约201亩;种植5000棵杨树苗;种植国槐、木槿、白蜡、红叶石楠、柿树、辛夷等苗木,完成了地面初步整理。温泉井已开挖结束,人工荷塘已完成开挖、绿化等工作,一期工程项目地绿化已完成。	
27	武陟县	黄河(嘉应观)文化旅游园区	嘉应观黄河文化旅游区	武陟县政府	续建	15	1.2696	0.5096	旅游道路、游客服务中心、大型生态停车场、黄河文化广场、十里荷塘、黄河水利文化博览馆、黄河文化园生态休闲度假区、生态农业示范区等。	停车场建设,目前已完成总工程量的97%;停车场西北角道路水稳层铺设已完成,正在铺设人行道砖、广场砖。游客服务中心、地基基础工程已完工,一层工程已完成30%,二层工程已完成10%。黄河风情大道绿化工程3-11标段绿化已全部完工。道路绿化雕塑制作已完成。现正在进行浇灌、养护。嘉应观大观园项目7月31日正式奠基动工。	
28		黄河(嘉应观)文化旅游园区	鑫居休闲观光农业示范园	嘉应观乡政府	续建	10	0.56	0.56	拟规划建设8个区:智能温室区、果品采摘区、家庭农场(设施蔬菜)区、生态散养区(鸡、兔)、生态湖区(鱼、鸭等)、循环利用区、综合服务区、生活配套区。	项目分为东、西两区,西区打井已结束,东区正在进行打井,截至目前已完成20口井;正在对栽植的葡萄、猕猴桃、樱桃、枣树等果树进行浇水养护,以保证成活率。	
29		妙乐寺遗址文化旅游园区	妙乐寺遗址文化旅游区	妙乐寺文管所	续建	5	0.6015	0.15	博物馆、遗址核心区保护、恢复佛教寺院、标志性舍利塔、停车场、游客中心、佛博园及与规划不符的房屋拆迁、道路的改建等。	遗址公园区建设,完成了银杏树补栽、遗址展示和草坪种植工作;展示用房及公厕东边一座主体已封顶,西边一座正在铺屋钢筋;供电照明及安防招标结束,近期开始施工。寺街区建设:多宝阁附楼已封顶,主楼二层梁浇筑结束,古佛宝殿开始封顶,正在安装屋面板;大雄宝殿正在安装梁模板;太子灵通殿正在做二层重檐模板。未开工大殿审图结束,近期开始招投标。	
30		园区外项目	万花庄“龙”文化旅游区	龙源镇万花村村委会	续建	0.5	0.4304	0.09	项目包括拆迁、青龙文化广场、仿古街延伸、青龙文化公园、万花博览园以及完善内部旅游接待服务设施、外部旅游交通服务设施。	青龙文化广场古典音乐喷泉主体基本完工;青龙故居生活体验馆主体已完成,正在安装门、窗,下一步进行充实内部各种设施;青龙宫内文化长廊内容充实、青龙文化广场四户拆迁协调工作正在进行。	
31	孟州市	韩愈文化旅游园区	韩国景区建设项目	孟州市旅游投资开发有限公司	续建	0.3385	0.0725	0.0045	韩国广场东侧、八大家园内绿化、碑廊修扩建、展厅布展、神道修缮。	韩国神道路路基铺垫完成,展厅正在油漆。	
32		韩愈文化旅游园区	孟州韩愈文化园区建设项目	上海华龙集团有限公司	续建	4	0.1	0.05	韩山公园、文公祠、“三馆”、韩文公祠、韩山书院、韩愈纪念馆、观景园、韩愈文化广场、韩愈雕像等。	规划前期工作、赔偿、勘探及园区道路平整、推土工作。	
33		韩愈文化旅游园区	旅游大道韩愈文化园区段文公湖天堽复建项目	孟州市交通局	续建	1.2	0.6	0.2	文公湖大坝高27米,宽150米,园区道路1800米,宽108米。	文公湖大坝土建工程已完工,园区道路路面铺设基本完工。	
34		园区外项目	丰润园建设项目	焦作正茂农业有限公司	续建	1.5	0.5	0.05	休闲疗养中心、商务培训中心、运动体验中心、现代农业科普教育基地、水上运动主体公园。	观光园基本完工。	
35		园区外项目	孟州市黄桧树生态观光农业项目	北京长风仁和旅游咨询有限公司	新建	5	0.05	0.05	生态农业观光园、蔬果采摘区500亩、葡萄种植区500亩、玫瑰园300亩、大棚生态蔬菜园200亩。	规划前期工作。	
36	解放区	影视文化旅游园区	影视产业文化园	焦作三维公司 焦作影视城	续建	11.8	1.05	0.25	新建与扩建项目包括旅游宾馆、游客服务中心、旅游纪念品购物广场、滨水商业休闲区、影视拍摄大厅、水上数字多媒体、玉石交易中心、主题餐饮区、圣佛寺、文博园。	影视城已拿到土地手续;园区整体概念性规划第三稿已完成,上报市有关部门等待审批;圣佛寺项目开始占地坎头清理土方工作;影视湖建设有序推进,目前已进入附着物排查阶段;影视城外围未封闭区域围墙清点已结束,近期将公开招标准建设。	
37		影视文化旅游园区	中国·焦作尚林国际旅游度假区	焦作市和瑞文化旅游产业发展有限公司	拟建	20	0.4	0.4	通过大规模的生态恢复、整治等山地改造工程,使北山真正成为焦作市近郊生态景观区、水源涵养区。进行保护性文化旅游综合开发,形成焦作市新型旅游发展产业带。	项目概念性规划已完成;土地勘界工作已基本完成;地面附着物清查正在进行。	
38	中站区	园区外项目	葫芦寺公园	佰利联化学股份有限公司	新建	1.5	0.5	0.5	面积约5平方公里,建成的水上项目长3公里,形成河面宽约100米的水域。修建游船码头、垂钓区、购置龙舟、电动船、汽艇等设施。	一期大坝基础完工。	
39		园区外项目	红砂岭农业生态园	焦作市红砂岭生态园有限公司	续建	2.1	0.26	0.2	红砂岭酒庄包括700平方米的地下酒窖、游泳池、网球场、80亩酿酒葡萄园;2万平方米的滑雪、滑草区;情人谷、2公里的步行休闲区、自行车比赛区、汽车影院,以龙女洞为首的风格休闲区;休闲度假区50套高端农家乐;水上乐园区700米滑道、2万立方米水上乐园;生态种植、养殖区。	700平方米的地下酒窖、游泳池、网球场、80亩酿酒葡萄园已经完成基础设施建设。	
40	山阳区	北部沿山文化旅游园区	黎明脚步公园	焦作市国土资源局(一期工程)	续建	0.4	0.2	0.13	一期工程采用挖填方、场地平整清除废弃粘土矿区的地质灾害隐患,根据治理区的地形地势,采用绿化工程、道路工程、水电工程将生态破坏区进行景观再造;补种树木对采区进行绿化、恢复生态;并采用打井、修建灌溉系统等措施对绿化区域进行养护。二期完善公园基础设施建设。	一期工程已完成83%,收尾阶段。	
41	马村区	园区外项目	贛城寨农业生态观光园	焦作市贛城寨农业生态园有限公司	续建	1.5	0.39	0.2	一是苗圃观光项目;二是水域改造、垂钓项目;三是养殖大棚项目;四是宾馆、展厅项目。	320亩苗木已种植到位,打井、管网等配套设施已完成。	
42		园区外项目	石佛寺扩建项目	石佛寺景区	续建	0.16	0.04	0.1	建设藏经楼、方丈院大殿、卧佛等基础设施。	方丈院建成投入使用,大雄宝殿主体完工,3座汉白玉佛像到位。	

焦作市2014年各县市区旅游项目投资建设目标完成情况通报				焦作市文化旅游园区建设观摩评价结果通报			
单位: 亿元				2014年8月15日			
县市区	2014年项目投资额目标任务	2014年1-7月份项目完成投资额	完成全年任务比例	第一名	第二名	第三名	第四名
修武县	11.9233	8.2952	69.57%	云台山文化旅游园区	青天河(月山寺)文化旅游园区	圆融寺文化旅游园区	黄 河(嘉应观)文化旅游园区
武陟县	4.05	1.3096	32.34%				
博爱县	5.52	0.8307	15.05%				
中站区	1.5	0.7	46.67%				
解放区	2	0.65	32.50%				
温 县	2.8538	0.6171	21.62%				
孟州市	2.25	0.3545	15.76%				
马村区	0.3	0.3	100%				
山阳区	0.2	0.13	65%				
沁阳市	0.66	0.0925	14.02%				
市城乡一体化示范区	0	0	0				
合 计	31.2571	13.2796	42.49%	第九名			